

Upphandlingstidplan - FUT

FUT upphandlings identifikations nummer (FUT id nr)	Objektbenämning / uppdrag (namn på upphandlingen)	Beskrivning/ omfattning	Typ	Projekt / utbyggnadsdel	Upphandlings- förfarande	Enbart prekvalificerade leverantörer i TransQ kan delta	Entreprenad- form	Planerad kvalificering av leverantörer	Planerat utskick av förfrågnings- underlag	Planerad anbuds- infordran	Planerad uppdragsstart	Bedömd kostnad MSEK	Prognos- säkerhet för upphandlings- tider	Kommentar
27713	Arbetstunnel Londonviadukten, inklusive förberedande arbeten	I uppdraget ingår utförande av arbetstunnel och iordningställande av etableringsområde till station Sofia	Berg- och anläggningsentreprenad	Södermalm	Förhandlat	Ja TransQ kod 9.4.3	Utförande-entreprenad	2018-09-15	2018-11-01	2019-03-01	2019-05-06	100-300	Grön - säker (inom 3 månader)	Miljödom - beräknad april 2019 Järnvägsplan - beräknad april 2019
27714	Arbetstunnel Hammarby Fabriksväg, inklusive förberedande arbeten	I uppdraget ingår utförande av arbetstunnel och iordningställande av etableringsområde till station Hammarby Kanal	Berg- och anläggningsentreprenad	Södermalm	Förhandlat	Ja TransQ kod 9.4.3	Utförande-entreprenad	2018-10-15	2018-12-01	2019-04-01		50-100	Grön - säker (inom 3 månader)	Kombinatorisk upphandling planeras för entreprenader med FUT id nr 29714 och 27714. Miljödom - beräknad april 2019 Järnvägsplan - beräknad april 2019
27715	Spår- och servicetunnel Kungsträdgården (Ktg)	Entreprenaden omfattar bergschakt för spår- och servicetunnlar på Blasieholmen. Även betongarbeten samt anslutande markarbeten ingår.	Berg- och anläggningsentreprenad	Södermalm	Förhandlat	Ja TransQ kod 9.4.3	Utförande-entreprenad	2018-10-15	2018-12-17	2019-05-31	2019-07-01	300-500	Gul - relativt säkra uppgifter	Miljödom - beräknad april 2019 Järnvägsplan - beräknad april 2019
287131	Arbetstunnel, Sickla Värmdövägen	I uppdraget ingår utförande av arbetstunnel och iordningsställande av etableringsområde.	Berg- och anläggningsentreprenad	Nacka	Förhandlat	Ja TransQ kod 9.4.3	Utförande-entreprenad	2018-10-15	2018-12-01	2019-04-01		50-100	Gul - relativt säkra uppgifter	Kombinatorisk upphandling planeras för entreprenader med FUT id nr 287131, 287132 och 287133. Miljödom - beräknad april 2019 Järnvägsplan - beräknad april 2019
287132	Arbetstunnel, Järla östra	I uppdraget ingår utförande av arbetstunnel och iordningsställande av etableringsområde.	Berg- och anläggningsentreprenad	Nacka	Förhandlat	Ja TransQ kod 9.4.3	Utförande-entreprenad	2018-10-15	2018-12-01	2019-04-01		50-100	Gul - relativt säkra uppgifter	Kombinatorisk upphandling planeras för entreprenader med FUT id nr 287131, 287132 och 287133. Miljödom - beräknad april 2019 Järnvägsplan - beräknad april 2019
287133	Arbetstunnel, Nacka C. Skönviksvägen	I uppdraget ingår utförande av arbetstunnel och iordningsställande av etableringsområde.	Berg- och anläggningsentreprenad	Nacka	Förhandlat	Ja TransQ kod 9.4.3	Utförande-entreprenad	2018-10-15	2018-12-01	2019-04-01		50-100	Gul - relativt säkra uppgifter	Kombinatorisk upphandling planeras för entreprenader med FUT id nr 287131, 287132 och 287133. Miljödom - beräknad april 2019 Järnvägsplan - beräknad april 2019
29701	Sockenplan etapp 1	I uppdraget ingår utförande av jordschakt, spontningsarbeten och del av servicetunnel samt iordningsställande av etableringsområde.	Mark- och anläggningsarbeten	Söderort	Förhandlat	Ja TransQ kod 9.4.3	Totalentreprenad	2018-10-15	2018-12-17	2019-05-31	2019-07-01	100-300	Gul - relativt säkra uppgifter	Miljödom - beräknad april 2019 Järnvägsplan - beräknad april 2019
29714	Arbetstunnel, Gullmarsplan /Sundstabacke	I uppdraget ingår utförande av arbetstunnel och iordningsställande av etableringsområde.	Berg- och anläggningsentreprenad	Söderort	Förhandlat	Ja TransQ kod 9.4.3	Utförande-entreprenad	2018-10-15	2018-12-01	2019-04-01	2019-05-06	100-300	Grön - säker (inom 3 månader)	Kombinatorisk upphandling planeras för entreprenader med FUT id nr 29714 och 27714. Miljödom - beräknad april 2019 Järnvägsplan - beräknad april 2019
	Huvudtunnel	Nacka, Sickla, Järla och Nacka C. Bergschakt för spårtunnel, uppställningsspår och stationsutrymmen och betongarbeten samt anslutande markarbeten.	Berg- och anläggningsentreprenad	Nacka	Förhandlat	Ja TransQ kod 9.4.3	Utförande-entreprenad	2019-03-01	2019-05-01	2020 Q1	2020-Q2	> 1 000	Röd - uppgifter ej säkra	Miljödom - beräknad april 2019 Järnvägsplan - beräknad april 2019
	Huvudtunnel	Söderort, Gullmarsplan, Slakthuset och anslutning Sockenplan. Bergschakt för spårtunnel och stationsutrymmen och betongarbeten samt anslutande markarbeten.	Berg- och anläggningsentreprenad	Söderort	Förhandlat	Ja TransQ kod 9.4.3	Utförande-entreprenad	2019-03-01	2019-05-01	2020 Q1	2020-Q2	> 1 000	Röd - uppgifter ej säkra	Miljödom - beräknad april 2019 Järnvägsplan - beräknad april 2019
	Huvudtunnel	Entreprenaden omfattar bergschakt för spårtunnel och stationsutrymmen vid Sofia och Hammarby kanal. Även betongarbeten samt anslutande markarbeten för uppgångar och entréer ingår. Det största djupet på anläggningen ligger i passagen under saltsjön. Den nya anläggningen ansluter till befintlig	Berg- och anläggningsentreprenad	Södermalm	Förhandlat	Ja TransQ kod 9.4.3	Utförande-entreprenad	2019-03-01	2019-05-01	2020 Q1	2020-Q2	> 1 000	Röd - uppgifter ej säkra	Miljödom - beräknad april 2019 Järnvägsplan - beräknad april 2019

	Bygg- och installationsentreprenad Stationer	Söderort, Gullmarsplan, Slakthuset och anslutning Sockenplan. Stomkompletteringar och installationer för biljetthallar, perronger samt mm.	Bygg- och installationsentreprenad	Söderort	Forhandlat	Ja	Utförandeentreprenad	2020-Q3	2020-Q3	2021-Q2	2021-Q2	500-1 000	Röd - uppgifter ej säkra	
	Bygg- och installationsentreprenad Stationer	Nacka, Sickla, Järla och Nacka C. Stomkompletteringar och installationer för biljetthallar, perronger samt mm.	Bygg- och installationsentreprenad	Nacka	Forhandlat	Ja	Utförandeentreprenad	2020-Q3	2020-Q3	2021-Q1	2021-Q4	500-1 000	Röd - uppgifter ej säkra	
	Stationer	Entreprenaden omfattar stomkompletteringar och installationer för entréer, biljetthallar, mellanplan, perronger, teknikplan, servicetunnel, ventilationsschakt, brandschakt mm. vid station Sofia och Hammarbykanal.	Bygg- och installationsentreprenad	Södermalm	Forhandlat	Ja	Utförandeentreprenad	2020-Q3	2020-Q4	2021-Q1	2022-Q4	500-1 000	Röd - uppgifter ej säkra	

Uppdrag	Projekt	Förfarande	Transq	Entreprenadform	Kostnad
Ramavtal		Förenklat	Ja TransQ kod 9.4.3	Utförandeentreprenad	0-5
	Barkarby				
Förberedande entreprenad	Arenastaden	Öppet	Nej	Totalentreprenad	5-20
Arbetstunnel entreprenad	Depå	Förhandlat		Kombo	20-50
Berg- och anläggningsentrepr enad	Nacka			Samverkansentreprenad	50-100
Bygg- och installationsentrepr enad	Söderort			Tjänst	100-300
Installation	Södermalm				300-500
BEST	Gemensamt				500-1 000
Övrigt					> 1 000
Mark- och anläggningsarbeten					
Kombination					Saknas

Upphandlare	Sannolikhet
-------------	-------------

Anders Karnestrand Grön - säker (inom
3 månader)

Cecilia Tennfors Röd - uppgifter ej
säkra

Pia Lindberg Nedby Uppgift saknas

Peter Malmsten Gul - relativt säkra uppgifter
Upphandling pågår

Björn Kruse