

<u>Ansvarig part</u>	M33	<u>Senaste revidering</u>	A
<u>Dokumenttyp</u>	21-Förteckning	<u>Revideringsdatum</u>	2018-11-16
<u>Författare</u>	Henric sandborg	<u>Projektskede</u>	Järnvägsplan
<u>Skapat datum</u>	2018-06-29	<u>Infosäkerhetsklass</u>	K1
<u>Status</u>	Godkänd	<u>Diarienummer</u>	FUT 2017-0146

Granskningshandling II 2018-06-29

Förteckning över ytor för tillfälliga markanspråk

Tunnelbana till Arenastaden

REVIDERINGSHISTORIK

<u>Rev.</u>	<u>Revidering avser</u>	<u>Reviderat av</u>	<u>Godkänd av</u>	<u>Datum</u>
A	Revideringar enligt 3320-P31-12-00001	Kaisa Nugin	Malin Harders	2018-11-16

A

Ytans namn	Ytan avser	Användningsområde	Antal månader nyttjanderätten gäller	Anmärkningar, restriktioner mm	Upplysningar mm (fastställs inte)
<p>Anm. Angiven tid anger den totala tid som ytan som längst får nyttjas. Angiven tid kan inträffa när som helst under projektets totala byggtid (ca 6 år). Nyttjande av ytan kan även ske i perioder där angiven tid anger total tid.</p>					
T1-01	Ovan jord	Arbetsområde för utrymningsväg.	36	Närliggande fastigheters dörrar/portar ska kunna nyttjas ohindrat samt att fotgängare ska kunna passera området under hela perioden.	
T1-02	Ovan jord	Arbetsområde för utrymningsväg.	36	Närliggande fastigheters dörrar/portar ska kunna nyttjas ohindrat samt att fotgängare ska kunna passera området under hela perioden.	
T1-03	Ovan jord	Område för transporter samt etablerings- och arbetsytor till bland annat stationsentré Torsplan, biljetthall och rulltrappsschakt.	72	Området ska samordnas och samutnyttjas med Stockholm stad för exploatering av Hagastaden.	
T1-04	Ovan jord	Transportväg.	72	Transportväg ska samutnyttjas med Stockholm stad för exploatering av Hagastaden.	
T1-05	Ovan jord	Arbetsområde för byggande av tryckutjämnings- och brandgasschakt.	36	Området ska samordnas och samutnyttjas med Stockholm stad för exploatering av Hagastaden.	
T1-06	Ovan jord	Etableringsområde för entreprenadarbeten med arbets-/servicetunnel, spårtunnlar sträckan Odenplan-Hagastaden samt station Hagastaden.	72		

A

T1-08	Ovan jord	Arbetsområde för byggande av ventilationstorn.	36		Byggrafik leds genom KI-området och regleras i avtal med fastighetsägaren.
T1-09	Ovan jord	Etablerings- och arbetsområde för byggande av station Hagastadens norra biljetthall, rulltrappsschakt inklusive entré mot KI, NKS och Hagaplan.	72		
T1-10	Ovan jord	Arbetsområde för byggande av station Hagastadens norra entré vid Hagaplan.	36		
T1-11	Ovan jord	Arbetsområde för byggande av station Hagastadens norra entré vid NKS.	36		
T1-12	Ovan jord	Arbetsområde för borring av dagvattenledning som ska ansluta till befintlig dagvattentunnel.	36		
T1-13	Ovan jord	Arbetsområde för byggande av station Hagalunds industriområdes södra tryckutjämnings- och brandgasschakt.	36		
T1-14	Ovan jord	Etableringsområde för entreprenadarbeten med arbetstunnel, spårtunnlar sträckan Hagastaden-Hagalunds industriområde-Arenastaden samt station Hagalundsindustriområde.	72		
T1-15	Ovan jord	Arbets- och etableringsområde för byggande av station Hagalunds industriområdes östra entré, biljetthall och rulltrappsschakt mot Industrivägen och Åldermansvägen.	72		

A

T1-16	Ovan jord	Arbetsområde för byggande av station Hagalunds industriområdes norra tryckutjämnings- och brandgasschakt.	36		
T1-17	Ovan jord	Etableringsområde för entreprenadarbeten station Arenastadens södra stationsentré.	72		
T1-18	Ovan jord	Arbetsområde för byggande av station Arenastadens södra stationsentré och rulltrappsschakt.	72		
T1-19	Ovan jord	Arbetsområde för byggande av tryckutjämningschakt vid station Arenastadens södra entré.	72		
T1-20	Ovan jord	Arbetsområde för byggande av brandgasschakt vid station Arenastaden. Brandgasschaktet är placerat vid Klövervägen mellan stationsentréerna.	36		
T1-21	Ovan jord	Arbets- och etableringsområde för byggande av station Arenastadens norra stationsentré och rulltrappsschakt.	72		
T1-22	Ovan jord	Etableringsområde för entreprenadarbeten med arbets-/servicetunnel samt station Arenastaden.	72		
T2-01	Under jord	Ytan avser spontstag under mark.	36	Stagen ska avlastas efter avslutad byggtid.	Kopplad till T1-05
T2-02	Under jord	Del av arbetstunnel samt spontstag under mark.	72	Utrymmet fylls igen efter avslutad byggnation.	Kopplad till T1-06
T2-03	Under jord	Ytan avser spontstag under mark.	72	Stagen ska avlastas efter avslutad byggtid.	Kopplad till T1-09
T2-04	Under jord	Ytan avser spontstag under mark.	72	Stagen ska avlastas efter avslutad byggtid.	Kopplad till T1-09

A

T2-05	Under jord	Ytan avser spontstag under mark.	72	Stagen ska avlastas efter avslutad byggtid.	Kopplad till T1-09
T2-06	Under jord	Ytan avser spontstag under mark.	72	Stagen ska avlastas efter avslutad byggtid.	Kopplad till T1-14 vid stationsentrén.
T2-07	Under jord	Ytan avser spontstag under mark.	72	Stagen ska avlastas efter avslutad byggtid.	Kopplad till T1-13
T2-08	Under jord	Ytan avser spontstag under mark.	72	Stagen ska avlastas efter avslutad byggtid.	Kopplad till T1-16
T2-09	Under jord	Ytan under mark avser arbetstunnel samt dragstag för sponter vid rampen.	72	Stagen ska avlastas efter avslutad byggtid.	Kopplad till T1-14 kring tunnelmynning.
T2-10	Under jord	Ytan avser spontstag under mark.	72	Stagen ska avlastas efter avslutad byggtid.	Kopplad till T1-15
T2-11	Under jord	Ytan avser spontstag under mark.	72	Stagen ska avlastas efter avslutad byggtid.	Kopplad till T1-18 och T1-19
T2-12	Under jord	Ytan avser spontstag under mark.	72	Stagen ska avlastas efter avslutad byggtid.	Kopplad till T1-21