

FUT upphandlings identifikations nummer (FUT id nr)	Förvaltning för utbyggd tunnelbana STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Objektbenämning / uppdrag (namn på upphandlingen)	Beskrivning/ omfattning	Typ	Projekt / utbyggnadsdel	Upphandlings- förfarande	Enbart prekvalificerade leverantörer i TransQ kan delta	Entreprenad- form	Planerad kvalificering av leverantörer	Planerat utskick av förfrågnings- underlag	Planerad anbuds- infordran	Planerad uppdragsstart	Bedömd kostnad MSEK	Prognos- säkerhet för upphandlings- tider	Kommentar
3711	Station Hagastaden. Berg- och anläggning samt bygg-och installationsentreprenad för komplett station.	Entreprenaderna omfattar bl.a. bergschakt för tunnlar, plattformsrums, vertikalschakt. Arbeten med tyngre stål- och betongstommar för station Hagastaden samt anslutande tunnlar mot Odenplan och Hagalund. Mark- och grundläggningsarbeten för biljetthallar. Entreprenaderna omfattar även bl.a. stomkompletteringar med lättväggar, väggpaneler, smide, glaspartier, undertak, golv och övriga ytskikt. Installationer för värme, vatten, avlopp, sprinkler, ventilation, belysning, el/tele, hissar, rulltrappor för komplett station.	Berg- och anläggning, samt bygg-och installationsentreprenad	Arenastaden	Förhandlat	Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 och 9.4.99	Utförandeentreprenad	2019-09-01	2019-11-01	2020-06-01	2020-08-01	> 1 000	Röd - uppgifter ej säkra	Miljödom - erhållen maj 2018 Järnvägsplan - beräknad laga kraft vunen i nov 2019
3712	Berg- och anläggningsentreprenad Södra Hagalund. Huvudtunnel	Entreprenaderna omfattar bl.a. bergschakt för tunnlar, plattformsrums, vertikalschakt. Arbeten med tyngre stål- och betongstommar för station Hagalund samt anslutande tunnlar mot Hagastaden och Arenastaden. Mark- och grundläggningsarbeten för biljetthallar.	Berg- och anläggningsentreprenad	Arenastaden	Förhandlat	Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 och 9.4.99	Utförandeentreprenad	2019-09-15	2019-11-15	2020-04-15	2021-01-01	500-1 000	Röd - uppgifter ej säkra	Eventuellt kombinatorisk upphandling för entreprenader med FUT id nr 3712 och 3713. Miljödom - erhållen maj 2018 Järnvägsplan - beräknad laga kraft vunen i nov 2019
3713	Berg- och anläggningsentreprenad Arenastaden. Huvudtunnel	Entreprenaderna omfattar bl.a. bergschakt för tunnlar, plattformsrums, vertikalschakt. Arbeten med tyngre stål- och betongstommar för komplett station Arenastaden samt anslutande tunnlar mot Hagalund. Mark- och grundläggningsarbeten för biljetthallar.	Berg- och anläggningsentreprenad	Arenastaden	Förhandlat	Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 och 9.4.99	Utförandeentreprenad	2019-09-15	2019-11-15	2020-03-15	2020-05-01	300-500	Röd - uppgifter ej säkra	Eventuellt kombinatorisk upphandling för entreprenader med FUT id nr 3712 och 3713. Miljödom - erhållen maj 2018 Järnvägsplan - beräknad laga kraft vunen i nov 2019
3714	Arbetstunnel Hagastaden	I uppdraget ingår utförande av arbetstunnel och iordningsställande av etableringsområde.	Berg- och anläggningsentreprenad	Arenastaden	Förhandlat	Ja TransQ kod 9.4.3	Utförandeentreprenad	Genomförd	Upphandling pågår	2019-05-15	2019-07-01	50-100	Grön - säker (inom 3 månader)	Miljödom - erhållen maj 2018 Järnvägsplan - beräknad laga kraft vunen i nov 2019
3715	Arbetstunnel Hagalund	I uppdraget ingår utförande av arbetstunnel och iordningsställande av etableringsområde.	Berg- och anläggningsentreprenad	Arenastaden	Förhandlat	Ja TransQ kod 9.4.3	Utförandeentreprenad	Genomförd	Upphandling pågår	2019-04-29	2019-06-30	50-100	Grön - säker (inom 3 månader)	Miljödom - erhållen maj 2018 Järnvägsplan - beräknad laga kraft vunen i nov 2019
3716	Arbetstunnel Arenastaden	I uppdraget ingår utförande av arbetstunnel och iordningsställande av etableringsområde.	Berg- och anläggningsentreprenad	Arenastaden	Förhandlat	Ja TransQ kod 9.4.3	Utförandeentreprenad	2019-09-15	2019-11-15	2020-03-15	2020-05-01	50-100	Röd - uppgifter ej säkra	Miljödom - erhållen maj 2018 Järnvägsplan - beräknad laga kraft vunen i nov 2019
3722	Bygg- och installationsentreprenad Södra Hagalund	Entreprenaderna omfattar bl.a. stomkompletteringar med lättväggar, väggpaneler, smide, glaspartier, undertak, golv och övriga ytskikt. Installationer för värme, vatten, avlopp, sprinkler, ventilation, belysning, el/tele, hissar, rulltrappor för komplett station.	Bygg- och installationsentreprenad	Arenastaden	Förhandlat	Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 och 9.4.99	Utförandeentreprenad	2021-Q1	2021-Q2	2022-Q1	2022-Q4	300-500	Röd - uppgifter ej säkra	Eventuellt kombinatorisk upphandling för entreprenader med FUT id nr 3722 och 3723
3723	Bygg- och installationsentreprenad Arenastaden	Entreprenaderna omfattar bl.a. stomkompletteringar med lättväggar, väggpaneler, smide, glaspartier, undertak, golv och övriga ytskikt. Installationer för värme, vatten, avlopp, sprinkler, ventilation, belysning, el/tele, hissar, rulltrappor för komplett station.	Bygg- och installationsentreprenad	Arenastaden	Förhandlat	Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 och 9.4.99	Utförandeentreprenad	2020-Q4	2021-Q1	2021-Q3	2022-Q3	300-500	Röd - uppgifter ej säkra	Eventuellt kombinatorisk upphandling för entreprenader med FUT id nr 3722 och 3723
3742	BEST-montage	Entreprenaden omfattar montagearbeten för ny spår- och växelmontage, strömskeneanläggning, lågspänningsinstallationer i spårtunnlar, signaler mm.	BEST	Arenastaden	Förhandlat	Ja TransQ kod 9.1.1	Utförandeentreprenad	2021-Q1	2021-Q1	2022-Q1	2023-Q1	Ej tillgänglig	Röd - uppgifter ej säkra	
5711	Kvicksundsvägen, Betongtunnel	Innefattar i huvudsak förberedande arbeten, spont, jord- och bergschakt inkl. injektering och förstärkningsarbeten. Ledningsomläggning	Berg- och anläggningsentreprenad	Depå	Förhandlat	Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 och 9.4.99	Utförandeentreprenad	2019-05-01	2015-08-15	2019-11-15	2020-02-01	300-500	Röd - uppgifter ej säkra	Miljödom och Järnvägsplan beräknas erhållas sommar 2020
5712	Arbetstunnel Örbyleden (exkl. betongtunnel)	Innefattar i huvudsak förberedande arbeten, spont, jord- och bergschakt inkl. injektering och förstärkningsarbeten.	Berg- och anläggningsentreprenad	Depå	Förhandlat	Ja TransQ kod 9.4.3	Utförandeentreprenad	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q3	2020-Q4	20-50	Röd - uppgifter ej säkra	Miljödom och Järnvägsplan beräknas erhållas sommar 2020
5713	Huvudtunnel, anslutningsspår och uppställningshall	Bergschakt, huvudsakligen under jord. Stomkompletteringar kan bli en del av entreprenaden.	Berg- och anläggningsentreprenad	Depå	Förhandlat	Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 och 9.4.99	Utförandeentreprenad	2020-Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	300-500	Röd - uppgifter ej säkra	Miljödom och Järnvägsplan beräknas erhållas sommar 2020

5721	Utbyggd uppställningshall	Befintlig uppställningshall ovan mark byggs ut med uppställningsplats för 4 tåg.	Bygg- och installationsentreprenad	Depå	Förhandlat	Ja	Totalentreprenad	Data kommer att kompletteras	Data kommer att kompletteras	Data kommer att kompletteras	Data kommer att kompletteras	20-50	Röd - uppgifter ej säkra	
5722	Utbyggd saneringshall	Förlängning av befintlig saneringshall Högdalsdepån	Bygg- och installationsentreprenad	Depå	Förhandlat	Ja	Totalentreprenad	Data kommer att kompletteras	Data kommer att kompletteras	Data kommer att kompletteras	Data kommer att kompletteras	20-50	Röd - uppgifter ej säkra	
5723	Verkstadsplatser	En ny verkstad (C30), cirka 80x10 meter ska byggas.	Bygg- och installationsentreprenad	Depå	Förhandlat	Ja	Utförandeentreprenad	Data kommer att kompletteras	Data kommer att kompletteras	Data kommer att kompletteras	Data kommer att kompletteras	50-100	Röd - uppgifter ej säkra	
5724	Ny städ- och uppställningshall	Ny uppställningshall ovan mark med uppställningsplast för 8 tåg.	Bygg- och installationsentreprenad	Depå	Förhandlat	Ja	Totalentreprenad	Data kommer att kompletteras	Data kommer att kompletteras	Data kommer att kompletteras	Data kommer att kompletteras	50-100	Röd - uppgifter ej säkra	
5726	Inredning och installationer i tunnelrum	Installationer i arbets- och servicetunnel, anslutningsspår och uppställningshall under jord. (Sprinkler, arbetsbelysning mm.)	Bygg- och installationsentreprenad	Depå	Förhandlat	Ja	Utförandeentreprenad	2021-Q3	2021-Q4	2022-Q1	2022-Q2	50-100	Röd - uppgifter ej säkra	Miljödom och Järnvägsplan beräknas erhållas sommar 2020
5740	BEST (Bana, EI, Signal och Tele)	BEST	BEST	Depå	Förhandlat	Ja TransQ kod 9.1.1	Utförandeentreprenad	Data kommer att kompletteras	Data kommer att kompletteras	Data kommer att kompletteras	Data kommer att kompletteras	100-300	Röd - uppgifter ej säkra	Miljödom och Järnvägsplan beräknas erhållas sommar 2020
26712	Bana, mark och strömskena	Sträckan Hammarby Kanal - Nacka. Entreprenaden omfattar spår, strömskena, frånskiljare inklusive styrning, gångbana utmed spår samt kabelrännor i spår.	BEST	Nacka-söderort	Förhandlat	Ja TransQ kod 9.1.1	Utförandeentreprenad	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q4	2021-Q1	300-500	Röd - uppgifter ej säkra	
15008	Mätdata för vattenverksamhet. (IT-stöd för hantering av påverkan för grundvatten)	Uppdraget avser att utveckla ett nytt IT-systemet för miljödata. Miljödata ska hantera rapportering och granskning av större mängder mätdata från de olika tunnelbaneprojekten. Databasen ska tydligt illustrera mätobjektens placering i en kartfunktion och vara ett lättanvänt verktyg för det dagliga	Övrigt	Gemensamt	Förhandlat	Nej	Tjänst	Klar	Pågår	2019-04-30	2019-06	5-20	Grön - säker (inom 3 månader)	
15009	Mätorganisation omgivningspåverkan (vibrationer) - Avtalsområde NORR	Mätning av vibrationer, sprickor, temperatur, fasta bullermätare etc. (mätpersonal, ledning, mätarhyra), för tunnaneutbyggnationen av följande projekt: Akalla-Barkarby, Odenplan - Arenastaden, samt Depå.	Övrigt	Gemensamt	Öppet	Nej	Tjänst	Ej aktuell	Upphandling pågår	2019-03-25	2019-04-15	20-50	Grön - säker (inom 3 månader)	
15010	Mätorganisation omgivningspåverkan (vibrationer) - Avtalsområde SÖDER	Mätning av vibrationer, sprickor, temperatur, fasta bullermätare etc. (mätpersonal, ledning, mätarhyra), för tunnaneutbyggnationen av följande projekt: Kungsträdgården-Luma samt Sofia-Skanstull Marina, Skanstull Marina - Sockenplan, samt Sickla (Luma)-Nacka C.	Övrigt	Gemensamt	Öppet	Nej	Tjänst	Ej aktuell	Upphandling pågår	2019-03-25	2019-04-15	20-50	Grön - säker (inom 3 månader)	
15011	Boendemoduler	Flyttbara moduler för bostadsändamål. Modulerna uppställs på egen eller annans mark för icke stadigvarande bruk. Efter upplåtelsens slut nedmonteras modulerna och bortforslas av leverantören.	Övrigt	Gemensamt	Öppet	Nej	Tjänst	Ej aktuell	2019-04-01	2019-06-01	2019-08-01	50-100	Grön - säker (inom 3 månader)	
15013	Masshanteringsentreprenad	Masshantering.	Berg- och anläggningsentreprenad	Nacka-söderort	Förhandlat	Nej		Ej aktuell	Upphandling pågår	2019-02-20	2019-04-01	Ej tillgänglig	Grön - säker (inom 3 månader)	Miljödom - beräknad juni 2019 Järnvägsplan - beräknad juni 2019
15014	Ramavtal Geodetisk mätning	Förvaltningen avser att upphandla 3 parallella ramavtal avseende bygglerade mät som ska svara för mätfrågor inom utbyggnadens projekt.	Övrigt	Gemensamt	Öppet	NEj	Tjänst	Ej aktuell	2019-03-28	2019-04-30	2019-06	Ej tillgänglig	Grön - säker (inom 3 månader)	

15015	Klottersanering	Uppdraget omfattar klottersanering, färgborttagning, högtryckstvätt, borttagning av affischer och klisterlappar samt liknande arbeten inom Beställarens arbetsområden	Övrigt	Gemensamt	Öppet	Nej	Tjänst	Ej aktuell	2019-04-08	2019-05-13	2019-06-14	?	Gul - relativt säkra uppgifter	
15016	Posttjänster	Uppdraget omfattar posttjänster med möjlighet till fastighetsselektade utskick samt köp av företagsadresser.	Övrigt	Gemensamt	Öppet	Nej	Tjänst	Ej aktuell	2019-04-08	2019-05-13	2019-06-14	?	Gul - relativt säkra uppgifter	
15017	Besiktningorganisation - Avtalsområde söder	Entreprenadbesiktning	Övrigt	Gemensamt	Öppet	Nej	Tjänst	Ej aktuell	2019-04-12	2019-05-23	2019-07-01	20-50	Grön - säker (inom 3 månader)	
1510	Geologorganisation - Avtalsområde söder	Geologer tunnelentreprenader. Uppdraget omfattar t ex upprättande av karteringsunderlag, anvisning av bergförstärkning, upprätta tekniska handlingar	Övrigt	Gemensamt	Öppet	Nej	Tjänst	Ej aktuell	2019-04-01	2019-04-30	2019-06-01	20-50	Grön - säker (inom 3 månader)	
26711	Bana, mark och strömskena	Sträckan Kungsträdgården - Hammarbykanal + Sofia - Sockeplan. Entreprenaden omfattar spår, strömskena, frångångsbana inklusive styrning, gångbana utmed spår samt kabelrännor i spår.	BEST	Nacka-söderort	Förhandlat	Ja TransQ kod 9.1.1	Utförande-entreprenad	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q4	2021-Q1	300-500	Röd - uppgifter ej säkra	
2672	EI 400V, Tele	Entreprenaden omfattar både 400 V's installationer (t.ex. belysning, kraftuttag, lågspänningsställverk, UPS) samt Teleinstallationer (t.ex stamnät optofiber, kamerainstallationer, radiosystem, IP-nätverk) i både spår- och servicetunnlarna. Entreprenaden omfattar även reservkraftverk. Entreprenaden är för sträckan Kungsträdgården - Nacka samt Sofia-Sockenplan	BEST	Nacka-söderort	Förhandlat	Ja TransQ kod 9.1.1	Utförande-entreprenad	2020-Q3	2020-Q4	2021-Q1	2021-Q1	50-100	Röd - uppgifter ej säkra	
26731	Signal	Entreprenaden omfattar signalinstallationer för sträckan Kungsträdgården - Nacka samt Sofia-Sockenplan. Signalsystemet är lika det befintliga på blå tunnelbana, dvs ett Union&Switch system (reläbaserat system).	BEST	Nacka-söderort	Förhandlat	Ja TransQ kod 9.1.1	Utförande-entreprenad	2020-Q3	2020-Q4	2021-Q1	2021-Q1	100-300	Röd - uppgifter ej säkra	
2674	Montage kanalisation och kabelförläggning	Entreprenaden omfattar montage av kabelstegar och kabelkonsoler i både spår- och servicetunnlar, samt inköp och kabelförläggning av EST-kablage. Entreprenaden är för sträckan Kungsträdgården - Nacka samt Sofia-Sockenplan.	BEST	Nacka-söderort	Förhandlat	Ja TransQ kod 9.1.1	Utförande-entreprenad	2020-Q3	2020-Q4	2021-Q1	2021-Q1	50-100	Röd - uppgifter ej säkra	
2676	Likriktar- och nätstationer	Entreprenaden omfattar likriktarstationer och nätstationer för alla tunnelbaneutbyggnadsprojekt, dvs för både Kungsträdgården - Nacka -Sockenplan , Odenplan - Arenastaden, Akalla - Barkarby samt Denåuthyttan	BEST	Gemensamt	Förhandlat	Ja TransQ kod 9.1.1	Totalentreprenad	2019-04-01	2019-06-01	2019-12-01	2020-Q1	200-400	Grön - säker (inom 3 månader)	
4713	Huvudtunnel, Järfällatunneln	Entreprenaden omfattar bl.a. bergschakt, bergförstärkning och tätning för tunnlar, plattformsrör, vertikalschakt. Arbeten med tyngre stål- och betongstommar för bl.a. station Barkarby och station Barkarbystadens station. Mark- och grundläggningsarbeten för biljetthallar. Stödkonstruktioner. Konstruktionsansvar för konstbyggnadskonstruktioner, tillfälliga geotekniska stödkonstruktioner samt tillfälliga installationer som ska kvarlämnas.	Berg- och anläggningsentreprenad	Barkarby	Förhandlat	Ja TransQ kod 9.4.1 - 9.4.9 och 9.4.99	Utförandeentreprenad	Genomförd	Upphandling pågår	2019-08-30	2019-10-01	> 1 000	Grön - säker (inom 3 månader)	Miljödom - har erhållits Järnvägsplan - har erhållits
4721	Bygg- och installation, Järfällatunneln (huvudtunnel) med stationer	Innefattar stomkomplettering, installationer (el på stationen samt VVS, VA, brand, Styr och övervakning mm) och tele	Bygg- och installationsentreprenad	Barkarby	Förhandlat	Ja TransQ kod 9.4.1 - 9.4.9 och 9.4.99	Utförandeentreprenad	2019-07-01	2019-11-01	2020-Q3	2020-Q4	500-1 000	Röd - uppgifter ej säkra	
4742	EI 400 volt	EI 400V i tunnel	BEST	Barkarby	Förhandlat	Ja TransQ kod 9.1.1	Utförande-entreprenad	2021-Q3	2021-Q4	2022-Q2	2022-Q3	Ej tillgänglig	Röd - uppgifter ej säkra	
4743	Bana	Bana, strömskena och objektkanalisation	BEST	Barkarby	Förhandlat	Ja TransQ kod 9.1.1	Utförande-entreprenad	2020-Q2	2020-Q3	2021-Q2	2021-Q3	Ej tillgänglig	Röd - uppgifter ej säkra	
4744	Signal	Signal	BEST	Barkarby	Förhandlat	Ja TransQ kod 9.1.1	Utförande-entreprenad	2022-Q1	2022-Q2	2022-Q4	2023-Q1	Ej tillgänglig	Röd - uppgifter ej säkra	
7711	Spår- och servicetunnel Kungsträdgården (Ktg)	Entreprenaden omfattar bergschakt för spår- och servicetunnlar på Blasieholmen. Även betongarbeten samt anslutande markarbeten inår	Berg- och anläggningsentreprenad	Södermalm	Förhandlat	Ja TransQ kod 9.4.1 - 9.4.9 och 9.4.99	Utförande-entreprenad	Pågår	2019-04-05	2019-09-31	2019-11-15	300-500	Grön - säker (inom 3 månader)	Miljödom - beräknad juni 2019 Järnvägsplan - beräknad juni 2019
7713	Arbetstunnel Londonviadukten	I uppdraget ingår utförande av arbetstunnel och iordningställande av etableringsområde till station Sofia	Berg- och anläggningsentreprenad	Södermalm	Förhandlat	Ja TransQ kod 9.4.3	Utförande-entreprenad	Genomförd	Upphandling pågår	2019-04-15	2019-06-01	100-300	Grön - säker (inom 3 månader)	Miljödom - beräknad juni 2019 Järnvägsplan - beräknad juni 2019
7714	Arbetstunnel Hammarby Fabriksväg	I uppdraget ingår utförande av arbetstunnel och iordningställande av etableringsområde till station Hammarby Kanal	Berg- och anläggningsentreprenad	Södermalm	Förhandlat	Ja TransQ kod 9.4.3	Utförande-entreprenad	2019-02-01	2019-04-15	2019-08-16	2019-10-14	50-100	Grön - säker (inom 3 månader)	Miljödom - beräknad juni 2019 Järnvägsplan - beräknad juni 2019

7715	Anläggningsentreprenad Sofia	I uppdraget ingår bergschakt för spårtunnel, stationsutrymmen, betongarbeten samt anslutande markarbeten.	Berg- och anläggningsentreprenad	Södermalm	Förhandlat	Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 och 9.4.99	Utförandeentreprenad	2019-05-02	2019-07-02	2020-02-28	2020-06-01	500-1000	Röd - uppgifter ej säkra	Miljödom - beräknad juni 2019 Järnvägsplan - beräknad juni 2019
7716	Anläggningsentreprenad Hammarby kanal	I uppdraget ingår bergschakt för spårtunnel, stationsutrymmen, betongarbeten samt anslutande markarbeten.	Berg- och anläggningsentreprenad	Södermalm	Förhandlat	Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 och 9.4.99	Utförandeentreprenad	2019 Q4	2020 Q1	2020 Q3	2020 Q4	500-1000	Röd - uppgifter ej säkra	Miljödom - beräknad juni 2019 Järnvägsplan - beräknad juni 2019
87131	Arbetstunnel, Sickla Värmdövägen	I uppdraget ingår utförande av arbetstunnel och iordningsställande av etableringsområde.	Berg- och anläggningsentreprenad	Nacka	Förhandlat	Ja TransQ kod 9.4.3	Utförandeentreprenad	Pågår	2019-04-05	2019-08-09	2019-09-16	100-300	Grön - säker (inom 3 månader)	Miljödom - beräknad juni 2019 Järnvägsplan - beräknad juni 2019 Upphandlas i kombinatorik med 87132
87132	Arbetstunnel, Järla östra	I uppdraget ingår utförande av arbetstunnel och iordningsställande av etableringsområde.	Berg- och anläggningsentreprenad	Nacka	Förhandlat	Ja TransQ kod 9.4.3	Utförandeentreprenad	Pågår	2019-04-05	2019-08-09	2019-09-16	100-300	Grön - säker (inom 3 månader)	Miljödom - beräknad juni 2019 Järnvägsplan - beräknad juni 2019 Upphandlas i kombinatorik med 87131
87133	Arbetstunnel, Nacka, Skönviksvägen	I uppdraget ingår utförande av arbetstunnel och iordningsställande av etableringsområde.	Berg- och anläggningsentreprenad	Nacka	Förhandlat	Ja TransQ kod 9.4.3	Utförandeentreprenad	Genomförd	Upphandling pågår	2019-06-30	2019-08-19	100-300	Grön - säker (inom 3 månader)	Miljödom - beräknad juni 2019 Järnvägsplan - beräknad juni 2019
8714	Anläggningsentreprenad. Sickla	I uppdraget ingår bergschakt för spårtunnel, stationsutrymmen, betongarbeten samt anslutande markarbeten.	Berg- och anläggningsentreprenad	Nacka	Förhandlat	Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 och 9.4.99	Utförandeentreprenad	2019-04-01	2019-06-01	2019-09-01	2019-11-01	300-500	Gul - relativt säkra uppgifter	Miljödom - beräknad juni 2019 Järnvägsplan - beräknad juni 2019
8715	Anläggningsentreprenad Järla	I uppdraget ingår bergschakt för spårtunnel, stationsutrymmen, betongarbeten samt anslutande markarbeten.	Berg- och anläggningsentreprenad	Nacka	Förhandlat	Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 och 9.4.99	Utförandeentreprenad	2020-01-01	2020-03-01	2020 Q4	2021 Q1	300-500	Röd - uppgifter ej säkra	Miljödom - beräknad juni 2019 Järnvägsplan - beräknad juni 2019
8716	Anläggningsentreprenad Nacka	I uppdraget ingår bergschakt för spårtunnel, stationsutrymmen, betongarbeten samt anslutande markarbeten.	Berg- och anläggningsentreprenad	Nacka	Förhandlat	Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 och 9.4.99	Utförandeentreprenad	2019-08-01	2019-10-01	2020 Q1	2020 Q2	300-500	Röd - uppgifter ej säkra	Miljödom - beräknad juni 2019 Järnvägsplan - beräknad juni 2019
9711	Sockenplan etapp 1	I uppdraget ingår utförande av iordningställande av etableringsområde, markarbeten, jordschakt, bergarbeten (ca 350 m tunnlar) samt betongtunnel.	Berg- och anläggningsentreprenad	Söderort	Förhandlat	Ja TransQ kod 9.4.3	Utförandeentreprenad	Pågår	2019-03-29	2019-08-22	2019-10-15	100-300	Grön - säker (inom 3 månader)	Miljödom - beräknad juni 2019 Järnvägsplan - beräknad juni 2019
9712	Anläggningsentreprenad Sockenplan etapp 2/ Slakthusområdet	Anläggningsarbeten: I uppdraget ingår bergschakt för spårtunnel, stationsutrymmen, betongarbeten, omläggning av vägar, betongtråg samt anslutande markarbeten.	Berg- och anläggningsentreprenad	Söderort	Förhandlat	Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 och 9.4.99	Utförandeentreprenad	2020 Q1	2020-Q2	2020 Q4	2021 Q1	300-500	Röd - uppgifter ej säkra	Miljödom - beräknad juni 2019 Järnvägsplan - beräknad juni 2019
9713	Anläggningsentreprenad Sockenplan etapp 3	Anläggningsarbeten: I uppdraget ingår betongtråg, mark- och vägarbeten, injektering, jord- och bergschakt, mm	Berg- och anläggningsentreprenad	Söderort	Förhandlat	Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 och 9.4.99	Utförandeentreprenad	2022 Q1	2022-Q2	2023-Q1	2023-Q4	300-500	Röd - uppgifter ej säkra	Miljödom - beräknad juni 2019 Järnvägsplan - beräknad juni 2019
9714	Arbetstunnel, Sundstabcake	I uppdraget ingår utförande av arbetstunnel och iordningsställande av etableringsområde.	Berg- och anläggningsentreprenad	Söderort	Förhandlat	Ja TransQ kod 9.4.3	Utförandeentreprenad	Genomförd	Upphandling pågår	2019-08-05	2019-09-30	100-300	Grön - säker (inom 3 månader)	Miljödom - beräknad juni 2019 Järnvägsplan - beräknad juni 2019
9715	Anläggningsentreprenad Gullmarsplan	Anläggningsarbeten: I uppdraget ingår bergschakt för spårtunnel, stationsutrymmen, betongarbeten samt anslutande markarbeten.	Berg- och anläggningsentreprenad	Söderort	Förhandlat	Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 och 9.4.99	Utförandeentreprenad	2019-10-01	2019-12-13	2020-Q3	2020 Q4	300-500	Röd - uppgifter ej säkra	Miljödom - beräknad juni 2019 Järnvägsplan - beräknad juni 2019